

Rzeszów, 06.06.2022 r.

**Gmina Miejska Turek**

**ul. Kaliska 59**

**62 - 700 Turek**

Nasze pismo/Nr

P/06/2022/95

Nazwa zadania:

**Pomysłowa, Atrakcyjna, Różnorodna, Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.**

Umowa nr INW/4/GIN/137/20 z dnia 09.07.2020 r.

## **KOMUNIKAT SPÓŁKI**

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o. o. Generalny Wykonawca ww. inwestycji, w oparciu o zapisy § 19 Umowy nr INW/4/GIN/137/20 z dnia 09.07.2020 r. informuje, że w realizacji przedmiotowego zadania wystąpiły szeroko pojęte komplikacje, które wynikły z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a Spółka dokłada wszelkich starań, aby ukończyć podjęta inwestycję z wymaganą starannością.

Istotnym elementem wpływającym na realizację przedmiotowego zadania jest pandemia COVID-19 i ciągle odczuwalne jej skutki. W dniu 20 marca 2020 r. na obszarze całego kraju, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), ogłoszono stan epidemii koronawirusa COVID-19, który to stanowi zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym. Wykonawca pragnie zaznaczyć, że COVID-19 spowodował utrudnienia w realizacji przedmiotowej inwestycji w wielu jej aspektach od zamówień, produkcji, po transport, braki kadrowe czy też przestoje płatnicze, spowalniające proces budowlany.

W obliczu pandemii wiele firm w tym nasza, napotkała problem z dostawami, gdyż łańcuchy dostaw zostały zawieszane, a wielu przypadkach zerwane. Prace budowlane toczyły się wolniej z uwagi na konieczność zachowania zasad reżimu sanitarnego, co w efekcie doprowadziło do nawarstwienia się wszystkich inwestycji Spółki. Obecnie największy dostawca surowców w świecie Chiny wciąż borykają się z szalejącą pandemią COVID-19, która powoduje zatory w portach i transporcie co przedkłada się na dalszą translokację towarów.

Jednocześnie tuż po okresie zimowym, który charakteryzuje się mniejszą intensywnością w prowadzeniu prac budowlanych, nastąpił kolejny kryzys w postaci wojny w Ukrainie. Działania wojenne w Ukrainie mają swój społeczno-ekonomiczny odzew na całym świecie. Kryzys, który nadszedł wraz z wybuchem wojny początkiem marca 2022 r., objął także cały obszar Polski. Kraje Zachodu wraz z Polską naniósł embargo na Rosję i Białoruś, co dodatkowo zachwiało światową gospodarką. Zerwano łańcuchy dostaw, umowy oraz zlecenia na produkty i surowce w tym energetyczne sprowadzane z za

wschodniej granicy. Wobec przyjętych działań, wojny a także polityki energetycznej wzrosły koszty, a inflacja osiągnęła rekordowy poziom 13,9%.

Powyższe okoliczności, które są okolicznościami nadzwyczajnymi, nie były do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, jednakże Wykonawca Spółka GOCiN dokłada wszelkich starań, aby ukończyć realizację inwestycji w sposób należyty. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za zrozumienie.

Z poważaniem

**GOCiN** Sp. z o.o.

ul. Powstańców Listopadowych 29C/14  
35-606 RZESZÓW  
NIP 813-35-42-365, Regon 180316108

Prezes Zarządu

*Józef Oziębło*

**Załączniki:**

**brak**

**Otrzymują:**

1 x Adresat

1 x a/a